

対策一覧表(令和元年度)

令和元年7月 合同点検対策内容及び実施結果

【養基小学校】

No.1

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施結果	事業主体
①	町道193号線	揖斐川町脛永地内	歩道橋から学校東門までの間を、スピードを出してクラクションを鳴らしながら走行する車両がある。	小学校教職員及び見守りボランティアによる児童の登校指導継続	小学校教職員及び見守りボランティアによる児童の登校指導継続	小学校
				該当車両のナンバー確認次第、警察へ通報	該当車両のナンバー確認次第、警察へ通報	揖斐警察署
②	県道池田揖斐川大野線	揖斐川町脛永地内 (美濃本郷第12号踏切)	踏切を渡る際に危険である。	PTA及び見守りボランティアによる踏切を右側通行するよう交通指導	PTA及び見守りボランティアによる踏切を右側通行するよう交通指導継続	PTA
				子どもの飛び出し注意看板設置	子どもの飛び出し注意看板設置済み	
③	町道90号線	揖斐川町脛永地内	ネオタウンからの用水路には、たくさんの水が流れており、転落の危険がある。 転落防止柵の設置希望。	現場北側の転落防止柵又はデリネータ設置	現場北側の転落防止柵設置済み	揖斐川町 建設課
⑤	町道35号線と 町道34号線交差点	揖斐川町脛永地内	スピード超過の通行車両がある。	外側巻き込み線及びT字の引き直し 並びにカーブミラーの支柱塗り直し検討	外側巻き込み線及びT字の引き直し済み 並びにカーブミラーの支柱立替済み	揖斐川町 建設課

対策一覧表(令和元年度)

令和元年7月 合同点検対策内容及び実施結果

【養基小学校】

No.2

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施結果	事業主体
⑥	国道417号線	池田町田中地内	緩やかなカーブにもかかわらず、走行車両のスピードが出ていて、子どもたちが怖がっている。 スピード抑制用ポールを設置希望。	減速マークの路面標示	揖斐土木事務所が施工予定	揖斐土木事務所
				子どもの飛び出し注意看板設置	子どもの飛び出し注意看板設置済み	PTA
⑦	国道417号線	池田町粕ヶ原地内	佐名ブロック西側道路(国道)の狭い歩道を約30m歩かなければならない。 用悪水路の暗渠工事継続希望。	対応済	用悪水路の暗渠工事施工済み	揖斐土木事務所
⑧	町道田中5号線	池田町粕ヶ原地内	イマイ加工西側の道路の法面が、約40mに渡って崩れている。今年度2件の転倒事故があった。 崩れた道路の修復工事希望。	法面修繕	法面修繕済み	池田町建設課
⑨	町道粕ヶ原46号線	池田町粕ヶ原地内	小川工務店西にある住宅と住宅の間の用水路に、フェンスがなく危険である。 転落防止柵の設置希望。	転落防止柵設置	転落防止柵設置済み	池田町建設課
⑩	町道沓井40号線	池田町沓井地内	道幅が狭く、安全確認がしづらい。	カーブミラーの右角度調整	カーブミラーの右角度調整済み	池田町企画課
				樹木剪定(小学校北西付近)	樹木剪定済み(小学校北西付近)	小学校
⑪	町道沓井40号線	池田町田中地内 (学校北門から北へ向かう道)	スピード超過の通行車両がある(特に朝の通勤時間帯)。	カーブミラーの注意板取替	カーブミラーの両面及び注意板取替済み	池田町企画課
⑫	町道沓井駅前線	池田町沓井地内	スピード超過の通行車両がある。特に朝の通勤時間帯、駅への送迎車とみられる。	破線標示	破線標示済み	池田町建設課
				スピード落とせの立看板取替	スピード落とせの立看板取替済み	池田町企画課
⑭	町道沓井駅前線	池田町沓井地内	T字路が確認しづらい。車両同士の事故が多い。	カーブミラー角度調整及び 注意板取替、現場東側の学童横断 注意の電柱共架看板角度調整	カーブミラー角度調整済み及び 注意板取替済み、現場東側の学童横断 注意の電柱共架看板角度調整済み	池田町企画課

対策一覧表(令和元年度)

令和元年7月 合同点検対策内容及び実施結果

【養基小学校】

No.3

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施結果	事業主体
⑮	町道沓井駅前線	池田町沓井地内	スピード超過の通行車両がある。	PTAによる交通指導継続	PTAによる交通指導継続	PTA
⑯	県道藤橋池田線	池田町沓井地内	スピード超過の通行車両がある。 カーブミラーがついたが、新築の家が建ち、歩行者は西から走行してくる車が見えにくい。	PTAによる交通指導継続	PTAによる交通指導継続	PTA
⑰	県道池田揖斐川大野線 と県道藤橋池田線交差点	池田町粕ヶ原地内	大型トレーラーなどが通行するようになり、大変危険である。 信号交差点改良と歩行者用信号機設置希望。	池田中学校の通学路であることから、 交差点施設を含めての検討継続	揖斐土木事務所が施工予定	揖斐土木事務所