社会資本総合整備計画　　事後評価書

令和08年09月15日

計画の名称	池田町における循環のみちの実現（重点計画）												
計画の期間	令和０２年度　～　令和０６年度　(5年間)									重点配分対象の該当	○		
交付対象	池田町												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	2,959	A	2,959	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2	R4	R6
1	下水道処理人口普及率を61%（R2）から73%（R6)に増加させる。			
	下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）	61%	70%	73%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000777054

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R02	R03	R04	R05	R06	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	池田町	直接	池田町	管渠（汚水）	新設	1号幹線及び面整備（未普及解消）	Φ150～200㎜ L=8㎞ A=17ha	池田町	■	■	■	■	■	554		－
	A07-002	下水道	一般	池田町	直接	池田町	管渠（汚水）	新設	2号幹線及び面整備（未普及解消）	Φ150～250㎜ L=6㎞ A=14ha	池田町	■	■	■	■		452		－
	A07-003	下水道	一般	池田町	直接	池田町	管渠（汚水）	新設	3号幹線及び面整備（未普及解消）	Φ150～200㎜ L=6㎞ A=13ha	池田町		■	■	■	■	425		－
	A07-004	下水道	一般	池田町	直接	池田町	管渠（汚水）	新設	11号幹線及び面整備（未普及解消）	Φ150㎜ L=2㎞ A=12ha	池田町	■	■	■	■	■	388		－
	A07-005	下水道	一般	池田町	直接	池田町	終末処理場	新設	池田浄化センター水処理施設（水質保全）	OD槽（1,900m3/日）、最終沈殿池	池田町			■	■	■	900		－
	A07-006	下水道	一般	池田町	直接	池田町	終末処理場	新設	池田浄化センター汚泥処理施設（資源循環）	脱水機（0.5t/日）、汚泥棟	池田町	■					240		－
											小計						2,959		

案件番号： 0000777054

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R02	R03	R04	R05	R06	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						2,959		

案件番号： 0000777054

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
池田町水道部水道課にて評価を実施	令和８年９月
	公表の方法
	町ホームページ

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	計画的な下水道整備を推進することで、下水道処理人口を15,142人から15,543人へ増加させるなど、快適な暮らしの実現と良好な環境の創造に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	計画的な整備により、令和6年度までの整備面積は620.0haに達し、水洗化人口は8,748人、水洗化人口は56%となっている。

○特記事項（今後の方針等）

未整備箇所の整備を進めるとともに、広域化・共同化を推進する。また、これらの進捗状況を踏まえ、計画的に処理場の増設を行い処理能力を実情に合ったものに高めていく。

案件番号： 0000777054

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道処理人口普及率		
	最　終 目標値	73%	未普及解消を目的に区域内の面整備を計画通り実施したが、区域内の人口減少等により目標値には達しなかった。
	最　終 実績値	70%	

案件番号：0000777054